

VERBALE DI PRELIEVO DI CAMPIONI CUBICI DI CALCESTRUZZO

(D.M. 17 GENNAIO 2018 - §11.2.3.5)

n° _____ del ____/____/____

Il sottoscritto _____, nella qualità di:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direttore dei Lavori | <input type="checkbox"/> Collaudatore |
| <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal D.L. | <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal Collaudatore |
| <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal Committente | <input type="checkbox"/> Altro _____ |

del cantiere sito in _____

nel Comune di _____ in Provincia di _____

di proprietà _____, alla presenza di _____

DICHIARA

che in data odierna ha provveduto al prelievo di n° _____ provini cubici di calcestruzzo di cui al DDT n° _____ del ____/____/____, betoniera targata _____ della Ditta _____.

DATI DEL CALCESTRUZZO

Classe di resistenza: C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50
 C45/55 Altro _____

Classe di consistenza: S3 S4 S5 Altro _____

Classe di esposizione: X0 XC XD XS XF XA

Tipo di additivo: _____ - **Temperatura:** _____ °C

Diametro massimo aggregato: _____ - **Rapporto Acqua/Cemento:** _____

Parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei prelievi:

Fondazioni Setti Pilastri Travi Solai Scale altro _____

Compattazione provini mediante Vibratore Pestello Tavola vibrante
 Altro _____

Confezionamento provini: Cubiere in PVC Cubiere in polistirolo
 Cubiere in acciaio Altro _____

Dimensioni provini: 150 x 150 x 150 mm Altro _____

Dispone inoltre che il prelievo venga univocamente identificato dalla sigla _____ apposta sui cubetti mediante

Pennarello indelebile Targhetta Altro _____ e che siano consegnati al **Laboratorio LOGOS S.r.l. di Cassino (FR)** per l'esecuzione delle prove di compressione.

Il Tecnico

L'incaricato per la consegna in Laboratorio
