

## VERBALE DI PRELIEVO DI BARRE D'ARMATURA PER C.A.

(D.M. 17 GENNAIO 2018 - §11.3.2.12)

n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Direttore dei Lavori               | <input type="checkbox"/> Collaudatore                        |
| <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal D.L.        | <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal Collaudatore |
| <input type="checkbox"/> Tecnico incaricato dal Committente | <input type="checkbox"/> Altro _____                         |

del cantiere sito in \_\_\_\_\_

nel Comune di \_\_\_\_\_ in Provincia di \_\_\_\_\_

di proprietà \_\_\_\_\_, alla presenza di

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### DICHIARA

che in data odierna ha provveduto al prelievo di n° \_\_\_\_\_ provini di barre d'armatura per c.a. di cui al DDT n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

### DATI IDENTIFICATIVI DEI PRELIEVI

**Parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei prelievi:**

- Fondazioni  Setti  Pilastri  Travi  Solai  Scale  altro \_\_\_\_\_

**Tipo di acciaio**  B450C  B450A  Altro \_\_\_\_\_

Dispone inoltre che ciascun prelievo venga univocamente identificato dalle seguenti sigle

<b>PRELIEVO n° 1</b>			<b>PRELIEVO n° 2</b>			<b>PRELIEVO n° 3</b>		
Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]
<b>PRELIEVO n° 4</b>			<b>PRELIEVO n° 5</b>			<b>PRELIEVO n° 6</b>		
Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]
<b>PRELIEVO n° 7</b>			<b>PRELIEVO n° 8</b>			<b>PRELIEVO n° 9</b>		
Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]	Sigla	n° provini	φ [mm]

apposte mediante

- Pennarello indelebile  Targhetta  Altro \_\_\_\_\_ e che i provini siano consegnati al Laboratorio **LOGOS S.r.l. di Cassino (FR)** per l'esecuzione di prove di  Trazione/Allungamento ( $A_{gt}$ )  Piegamento/Raddrizzamento

Altro \_\_\_\_\_

**Il Tecnico**

**L'incaricato per la consegna in Laboratorio**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_